

## Berģos izbūvēta jau puse no plānotajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, darbi uz priekšu rit arī Imantā un Beberbeķos

Pašlaik Berģos ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi norit 22 ielās un to posmos, un arī kopumā būvdarbi ir intensificējušies. Pirmajā pusgadā Berģos izbūvēti jau 4,70 kilometri ūdensvada, kas ir 55% no kopējā šī projekta ietvaros izbūvējamā apjoma (8,50 kilometri). Savukārt centralizētās kanalizācijas tīkli izbūvēti 8,08 kilometru garumā, kas ir 41% no kopējā apjoma (19,70 kilometri).

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģu dienvidu daļā (Rīgas administratīvās teritorijas robežās) notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārtā" projekta ietvaros. Tajā vēl ietilpst centralizēto inženiertīklu paplašināšana Imantas ziemeļrietumu daļā un Beberbeķos. Būvniecība Berģos tika uzsākta jau pagājušā gada nogalē, Imantā – šā gada februāra beigās, bet Beberbeķos – marta beigās.

Imantā līdz jūlijam bija izbūvēti 2,61 kilometrs ūdensvada un 3,11 kilometri kanalizācijas tīklu, kas ir ceturtdaļa no kopējā plānotā apjoma (attiecīgi 10,3 un 12,4 kilometri). Savukārt Beberbeķos tikai šobrīd tiek kāpināti būvniecības tempi – līdz jūlijam bija izbūvēts kilometrs gan ūdensvada, gan kanalizācijas tīklu jeb 6% no kopējā būvprojoma (attiecīgi 11,88 un 9,88 kilometri).

Šī projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot pieslēgšanās iespējas centralizētajām SIA "Rīgas ūdens" sistēmām. Projekta ietvaros paredzēta jaunu kanalizācijas tīklu izbūve kopumā 34,59 kilometru garumā un tīklu rekonstrukcija 0,44 kilometru garumā, kā arī 18 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. Papildus tam plānota arī jaunu centralizēto ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve 24,73 kilometru garumā un rekonstrukcija 0,41 kilometra garumā. Projekta kopējie izdevumi ir 26 006 448 eiro, tajā skaitā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 9 932 725 eiro. Pārējais finansējums tiks segts no SIA "Rīgas ūdens" līdzekļiem. Projektu plānots realizēt līdz 2023. gada 31. decembrim.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Dalies:

