

Ūdensvada Bruņinieku ielā pārbūve noris, apsteidzot grafiku

Noslēgusies ūdensvada pārbūve Bruņinieku ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai, kas ir apjomīgā Bruņinieku ielas ūdensvada rekonstrukcijas projekta pirmais posms. Pateicoties būvniecībai labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, rasta iespēja darbus turpināt – šonedēļ tie Bruņinieku ielā risinās no Aleksandra Čaka ielas Avotu ielas virzienā, posmā līdz Bruņinieku ielai 75. Plānots turpināt ūdensvada pārbūves darbus ar maksimāli īsiem pārtraukumiem līdz pat to pabeigšanai.

Pašlaik būvdarbi šajā apjomīgajā projektā notiek apsteidzot termiņu. Projekta ietvaros plānots pārbūvēt ūdensvadu Bruņinieku ielā ar kopējo garumu 2003 metri (kopā ar pievadiem), posmos no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Brīvības ielai un no Krišjāņa Barona ielas līdz Bruņinieku ielai 94/96 (netālu no Valmieras ielas). Pērn bija plānots pabeigt darbus posmā no A. Čaka ielas līdz Kr. Barona ielai, bet pēc tam ar lielāku intensitāti atsākt darbus 1. aprīlī. Provizoriskais projekta pabeigšanas termiņš ir jūlijs. Būvdarbu veicēji ir nodrošinājuši pagaidu ūdensvadu, līdz ar to ūdensapgādes pārtraukumi plānoti tikai uz ūdensvadu pārslēgšanas brīžiem.

Šī projekta realizācija nepieciešama drošākas un kvalitatīvākas ūdensapgādes nodrošināšanai. Būvdarbus veic SIA "Ostas celtnieks".

Dalies:

